

CHECKLISTA för montering av ISODRÄN-systemet på källarvägg

"En checklista för dig som monterar (privat eller entreprenör) ISODRÄN-systemet eller har anlitat en entreprenör."

Entreprenörens namn/telefonnummer: _____

Fastighetsbeteckning: _____

Montering klart: _____

Sidhänvisningar gäller för vår arbetsinstruktion. Du hittar den på www.isodran.se

©ISODRÄN AB - Checklista för ISODRÄN-systemet för källarvägg. Version 1.0

Nr	Benämning, sidhänvisningar är till vår arbetsinstruktion	Utfört (X)	Kommentar
1	Har ev. tätskikt avlägsnats i erforderlig omfattning? (sid 3)		
2	Har ev. skador på grundmuren lagats?		
3	Har ett hålkäl (frånlut) enl. figur 2 (sid 3) utförts på den utstickande sulan.		
4	Har dräneringsröret placerats på rätt djup (Sid 3)?		
4a	Om dräneringsröret placerats i nivå med sula enl. typritning 3 (sid 11) och figur 8 (sid 6) , är det kompletterat med 200mm ISODRÄN-skiva den nedersta delen och upp 500mm från innergolv?		
5	Används rätt hårdhet på ISODRÄN-skivan beroende på vilket schaktdjup det är?		
6	Vid utstickande sula, har det lagts två lager ISODRÄN-skivor på den utstickande sula med en åldersbeständig plastfolie mellan? Typritning 2 (sid 10) & figur 5 (sid 5)		
7	Har det tillräckligt med makadam/singel runt dräneringsröret? Figur 3-8 (sid 4-6)		
8	Är det korrekt fall på dräneringsröret? (sid 4) OBS. Dränledningen kan under vissa omständigheter läggas utan fall, dock aldrig i bakfall.		
9	Slutar nålfiltren, som kommer nedifrån, i överkant med ISODRÄN-skiva? (sid 7 & 12)		
10	Har tillräckligt antal med inspektionsbrunnar på dräneringsröret installerats? Minst 1 st/hörna/20m räknat från dräneringsbrunnen.		
11	Är det säkerställt hur ev. dräneringsvatten tas hand om? (Ange i kommentar hur)		
12	Nålfiltsskappan, som kommer ovanifrån, är den fäst korrekt? (sid 7 & 12)		
13	Är överlappet med nålfiltsskappan max 200-300mm över nålfiltren som kommer underifrån? (sid 7 & 12)		
14	Är täcklisten fäst med spikplugg med ett c/c på max 150mm? (sid 6-7)		
15	Är det tätat mellan täcklist och vägg med erforderlig tätmassa?		
16	Vid återfyllnad, är frånlut av marken från huset tillgodosett? (1:20) OBS! efterkontroll efter 1 år från återfyllnad.		

Detta dokument läggs och sparas till fastighetens handlingar.

Datum/Underskrift Entreprenör

Datum/Underskrift fastighetsägare

ISODRÄN® - skivan